



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
				112,874,771.66	118,095,432.16	28,305,110.25	-	-	-	8.61	-	-	8.65
K0126/CU/	PIDH CUARTO	CUARTO ADICIONAL KIT DE MATERI	31111-1101	4,348,749.84	4,348,749.84	-	-	-	-	1.00	-	-	1.00
K0160/CIN	RCINEM 2018	REHABILITACION DEL CINE MONTES	31111-1101	6,999,041.60	6,999,041.60	6,999,041.60	-	-	-	1.00	-	-	1.00
K0165/CA/	CODE 2018	OBRA PUBLICA	31111-1101	1,085,000.00	1,085,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0166/PIE/	PIECIS 2018	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEN	31111-1101	632,218.40	632,218.40	568,739.16	-	-	-	0.83	-	-	0.85
K0172/CO/	CICEG 2018	CONSTRUCCION DEL COLEGIO DE IN	31111-1101	3,000,000.00	3,000,000.00	2,993,326.78	-	-	-	0.95	-	-	1.00
K0162	RTAB 2018	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAI	31111-1101	934,907.29	934,907.29	918,853.95	-	-	-	0.98	-	-	0.98
K0163	PDR 2018	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS F	31111-1101	1,006,815.46	1,006,815.46	1,006,815.46	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00
K0163	PDR 2018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN	31111-1101	220,521.60	220,521.60	220,521.60	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00
K0170	ITS 2018	PAVIMENTACION A BASE DE EMPED	31111-1101	1,547,584.66	1,547,584.66	1,103,301.08	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00
E032/CALE	CALENTADORI	CALENTADORES SOLARES 1ª ETAPA	31111-1101	1,999,000.00	1,999,000.00	2,295,524.07	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00
E032/CALE	CALENTADORI	CALENTADORES SOLARES 2ª ETAPA	31111-1101	1,999,000.00	1,999,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
E032/CALE	CALENTADORI	CALENTADORES SOLARES 3ª ETAPA	31111-1101	1,999,000.00	1,999,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
E032/CALE	CALENTADORI	CALENTADORES SOLARES 4ª ETAPA	31111-1101	999,000.00	999,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
E032/PANELI	PANELES SOLA	PANELES SOLARES FOTOVOLTAICA	31111-1101	1,934,564.00	1,934,564.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0044	DRENAJES	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA	31111-1101	6,282,969.98	6,282,969.98	-	-	-	-	-	-	-	-
K0044	PLANTA DE TR	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRA	31111-1101	4,808,079.89	4,808,079.89	-	-	-	-	-	-	-	-
K0044	DRENAJES	REHABILITACION DE AGUA PATABLE	31111-1101	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
K0044	DRENAJES	REHABILITACION DE RED DE AGUA F	31111-1101	690,554.36	690,554.36	-	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0044	DRENAJES	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA F	31111-1101	230,000.00	230,000.00	141,090.41	-	-	-	1.00	1.00	%	1.00
K0044	DRENAJES	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENA	31111-1101	450,000.00	450,000.00	284,258.35	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00
K0044	DRENAJES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANIT	31111-1101	7,528,799.39	7,528,799.39	852,071.04	-	-	-	0.20	0.20	-	0.20
K0044	PLANTA DE TR	CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN LAS LO	31111-1101	1,587,309.42	3,174,618.83	-	-	-	-	-	-	-	-
K0044	DRENAJES	LÍNEA DE AGUA POTABLE CALLE LA	31111-1101	300,000.00	300,000.00	29,273.49	-	-	-	0.85	0.85	-	0.61
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCI	31111-1101	290,971.84	290,971.84	-	-	-	-	-	-	-	-
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCI	31111-1101	263,377.87	263,377.87	-	-	-	-	-	-	-	-
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCI	31111-1101	958,598.27	958,598.27	-	-	-	-	-	-	-	-
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCI	31111-1101	576,036.78	576,036.78	-	-	-	-	-	-	-	-
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCI	31111-1101	393,446.05	393,446.05	-	-	-	-	-	-	-	-
K0044	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCI	31111-1101	323,705.57	323,705.57	-	-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACIO	EMPEDRADO DE CALLE LA ALDEA (P	31111-1101	5,020,000.00	5,020,000.00	1,934,431.02	-	-	-	0.85	0.85	-	0.61
K0044	URBANIZACIO	CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE L	31111-1101	2,975,000.00	2,975,000.00	749,179.35	-	-	-	0.19	0.19	-	0.16
K0044	DRENAJES	AMPLIACION Y REHABILITACION DE	31111-1101	1,600,000.00	1,600,000.00	689,504.36	-	-	-	0.99		-	0.98
K0044	PLANTA DE TR	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATAE	31111-1101	83,461.23	83,461.23	83,461.23	-	-	-	1.00	1.00		1.00
K0044	DRENAJE	AMPLIACION Y REHABILITACION DE	31111-1101	160,000.00	3,293,351.09	1,398,196.03	-	-	-	0.98	0.98		0.98
K0044	URBANIZACIO	REHABILITACION DE CALZADA MIGU	31111-1101		500,000.00		-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACIO	CONSTRUCCION DE PLAZA EN SAN M	31111-1101	32,741.82	32,741.82	32,741.82	-	-	-	1.00	1.00		1.00
K0044	URBANIZACIO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN	31111-1101	446,775.99	446,775.99	446,775.82	-	-	-	1.00	1.00		1.00



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0044	URBANIZACIO	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE F	31111-1101	2,523,990.82	2,523,990.82	1,429,610.55	-	-	-	0.60	0.39		0.39
K0044	URBANIZACIO	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEN	31111-1101	40,158.86	40,158.86		-	-	-	1.00	1.00		1.00
K0044	URBANIZACIO	INFRAESRUCTURA EN EQUIPAMIEN	31111-1101	4,093,425.70	4,093,425.70	4,093,425.70	-	-	-	1.00	1.00		1.00
K0044	DRENAJE	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PANT	31111-1101	350,000.00	350,000.00	34,967.38	-	-	-	0.85	0.85	-	0.61
K0044	DRENAJE	REHABILITACION DE INFRAESTRUCT	31111-1101	230,000.00	230,000.00		-	-	-	-	-	-	-
K0044	DRENAJE	REHABILITACION DE INFRAESTRUCT	31111-1101	260,000.00	260,000.00		-	-	-	-	-	-	-
K0044	DRENAJE	CONSTRUCCION Y REHABILITACION	31111-1101	1,985,864.88	1,985,864.88		-	-	-	-	-	-	-
K0044	DRENAJE	AMPLIACION Y REHABILITACION DE	31111-1101	1,014,135.13	1,014,135.13		-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACIO	CONSTRUCCION DE TANQUE METAL	31111-1101	2,572,696.32	2,572,696.32		-	-	-	-	-	-	-
K0044	PLANTA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD	31111-1101	6,383,653.76	6,383,653.76		-	-	-	-	-	-	-
K0044	AGUA	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	31111-1101	554,120.49	554,120.49		-	-	-	-	-	-	-
K0044	DRENAJE	REHABILITACION DE DRENAJE CALLE	31111-1101	892,971.84	892,971.84		-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACIO	PAVIMENTACION DE LA CALLE FCO	31111-1101	1,365,132.67	1,365,132.67		-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACIO	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIV/	31111-1101	1,472,220.99	1,472,220.99		-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACIO	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENJ.	31111-1101	774,484.56	774,484.56		-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACIO	PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 DE	31111-1101	1,161,884.89	1,161,884.89		-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACIO	PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 DE	31111-1101	1,973,747.01	1,973,747.01		-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACIO	PAVIMENTACION DE LA CALLE AREN	31111-1101	1,616,306.56	1,616,306.56		-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACIO	REHABILITACION DE CALLE VERACRI	31111-1101	4,973,550.22	4,973,550.22		-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE PPAL	31111-1101	5,594,845.02	5,594,845.02		-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE ACCESO A FRA	31111-1101	978,442.94	978,442.94		-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CALLE INSURGI	31111-1101	1,594,583.57	1,594,583.57		-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACION	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE F	31111-1101	4,861,324.12	4,861,324.12		-	-	-	-	-	-	-
K0044	URBANIZACION	SAPAS REHABILITACION DE RED TMO HONDA HAS		1,000,000.00	1,000,000.00		-	-	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal  
Lic. José Antonio Trejo Valdepeña



Tesorero Municipal  
C.P. Eduardo Durán Velo

