

Total: 224

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Recurso				Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Ciclo Recurso				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
03A1310010202992	Instalación de 10 Módulos en Sistema Tradicional de Agua Alcantarado del Barrio Mac Tree, Agua Alcantarado del Barrio San Clemente de Concreto y Barrio de La Ermita, Sistema C.C.C. y Siger0391 Ubicados En	01	San Juan	Silao	Cobertura Pederal	Apoyaciones Federales	2001 FOM	33-Apoyaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SEDF	Educación	En Ejecución	2015					0.00						Financieras / Física / Registro: Se realizó el estudio de factibilidad y se reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
03A1310010400076	Construcción Del Sistema de Drenaje Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua Residuales	2115-124	San Juan	Silao	Lora de Barrera	Rural	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,531,051	\$2,531,051	\$2,531,051	\$2,531,051	\$769,310	\$769,310	\$769,310	80.00	00	Metros lineales	1,096	0.00	0.00	Financieras: anticipo 30% / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400070	Construcción de Drenaje Sanitario, Instalación de Comederos Públicos y Tratamiento de Aguas Residuales según Etapa	2115-323	San Juan	Silao	Rancho Saco	Rural	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,029,993	\$1,999,741	\$1,999,741	\$1,999,741	98.49	00	Metros lineales	324	0.00	98.00	Financieras: en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400070	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua Residuales según Etapa	2115-324	San Juan	Silao	San José de Gracia	Rural	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,987,752	\$991,224	\$991,224	\$991,224	29.56	00	Metros lineales	981	0.00	30.00	Financieras: en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400010	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua Residuales según Etapa	2115-327	San Juan	Silao	San Diego el Grande	Rural	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,491	\$1,239,492	\$1,239,492	\$1,239,492	61.97	00	Metros lineales	1,407	0.00	62.00	Financieras: obra en proceso / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400023	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua Residuales	2115-328	San Juan	Silao	San Diego (San Dieguito)	Rural	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,417,772	\$2,417,772	\$2,417,772	0	0	0	0	0.00	00	Metros lineales	462	0.00	0.00	Financieras: sin contratar / Física: sin contratar / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400069	Ampliación Del Sistema de Drenaje Sanitario	2115-329	San Juan	Silao	Mecenas	Rural	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$84,402	\$476,411	\$476,411	\$476,411	63.39	00	Metros lineales	1,237	0.00	90.00	Financieras: en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400018	Ampliación y Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua Residuales	2115-330	San Juan	Silao	Méjicos	Rural	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,331	\$1,617,741	\$1,617,741	\$1,617,741	64.72	00	Metros lineales	2,323	0.00	65.00	Financieras: en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400106	Ampliación de Red de Electrificación de La Colonia Valle de Buzurga	2115-337	San Juan	Silao	Silao	Urbano	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,149,470	\$1,017,899	\$1,017,899	\$1,017,899	\$1,017,899	\$1,017,899	\$1,017,899	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financieras: ejecución CRE CONV 88-020-12-15 / Física: POSTE CONV CRE CONV 88-020-12-15 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400108	Ampliación de Red de Electrificación en Calle 21 de Marzo	2115-338	San Juan	Silao	Colonia Nuevo Mexico	Urbano	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,837	\$149,100	\$149,100	\$149,100	\$149,100	\$149,100	\$149,100	100.00	00	Metros lineales	3,989	0.00	100.00	Financieras: EJECUTA CRE CONV 88-020-12-15 / Física: POSTE CONV CRE CONV 88-020-12-15 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400233	Construcción de Depósito de Agua Limpia en Hospital Civil Dirección de Salud Pública Hospital de Especialidades con Alta Costos en Valle San Mateo	2115-332-1318	San Juan	Silao	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	0	0	0	0	0.00	00	Lote	300	0.00	0.00	Financieras: sin contratar / Física: sin contratar / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400377	Ampliación de Red de Electrificación	2115-339	San Juan	Silao	Tres Marias	Rural	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$770,311	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	100.00	00	Metros lineales	14	0.00	2.00	Financieras: EJECUTA CRE CONV 88-020-12-15 / Física: TRANSFORMADORES DE POSTE EJECUTA CRE CONV 88-020-12-15 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400385	Ampliación de Red de Electrificación	2115-340	San Juan	Silao	El Saltillo	Rural	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$471,464	\$335,314	\$335,314	\$335,314	\$335,314	\$335,314	\$335,314	100.00	00	Metros lineales	1,134	0.00	2.00	Financieras: EJECUTA CRE CONV 88-020-12-15 / Física: TRANSFORMACIÓN DE POSTE EJECUTA CRE CONV 88-020-12-15 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400394	Ampliación de Red de Electrificación	2115-341	San Juan	Silao	Comajilla	Urbano	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$981,474	\$396,289	\$396,289	\$396,289	\$396,289	\$396,289	\$396,289	100.00	00	Metros lineales	2,955	0.00	13.00	Financieras: EJECUTA CRE CONV 88-020-12-15 / Física: 13 POSTE CONV CRE CONV 88-020-12-15 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400399	Ampliación de Red de Electrificación	2115-342	San Juan	Silao	Colonia Melitón Zapata del Cristo	Rural	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$975,114	\$318,794	\$318,794	\$318,794	\$318,794	\$318,794	\$318,794	100.00	00	Metros lineales	607	0.00	100.00	Financieras: EJECUTA CRE CONV 88-020-12-15 / Física: POSTE DE RED DE DISTRIBUCIÓN EJECUTA CRE CONV 88-020-12-15 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400203	Ampliación de Red de Electrificación	2115-343	San Juan	Silao	Provincia de Méjicos	Rural	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$493,478	\$69,465	\$69,465	\$69,465	\$69,465	\$69,465	\$69,465	100.00	00	Metros lineales	1,417	0.00	1.00	Financieras: EJECUTA CRE CONV 88-020-12-15 / Física: POSTE CONV CRE CONV 88-020-12-15 (26 TRANSFORMADORES) / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400293	Ampliación de Red de Electrificación	2115-344	San Juan	Silao	Monte del Conejillo	Rural	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$649,702	\$237,384	\$237,384	\$237,384	\$237,384	\$237,384	\$237,384	100.00	00	Metros lineales	1,195	0.00	4.00	Financieras / Física: POSTE, EJECUTA CRE CONV 88-020-12-15 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400310	Ampliación de Red de Electrificación	2115-345	San Juan	Silao	La Aldea	Urbano	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$719,839	\$382,261	\$382,261	\$382,261	\$382,261	\$382,261	\$382,261	100.00	00	Metros lineales	5,615	0.00	100.00	Financieras: EJECUTA CRE CONV 88-020-12-15 / Física: CONV 88-020-12-15 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400323	Ampliación de Red de Electrificación	2115-346	San Juan	Silao	Francisco	Urbano	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$375,739	\$104,363	\$104,363	\$104,363	\$104,363	\$104,363	\$104,363	100.00	00	Metros lineales	4,349	0.00	1.00	Financieras: en ejecución por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la adquisición de CRE CONV 88-020-12-15 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400444	Ampliación de Red de Electrificación	2115-348	San Juan	Silao	Barjo de Bonillas	Urbano	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$228,415	\$153,766	\$153,766	\$153,766	\$153,766	\$153,766	\$153,766	100.00	00	Metros lineales	3,377	0.00	5.00	Financieras: EJECUTA CRE CONV 88-020-12-15 / Física: POSTE, EJECUTA CRE CONV 88-020-12-15 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400429	Identificación de Conducciones Convencionales Pláticas y Pláticas Pláticas	2115-354	San Juan	Silao	El Sabino (Cajón del Arco)	Rural	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$331,000	\$331,000	\$331,000	0	0	0	0	0.00	00	Chapas alíneas	200	0.00	0.00	Financieras: sin avances / Física: sin avances / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400461	Reventación de La Calle Andrés Bello Curules Colonia Los Esparteros	2115-287	San Juan	Silao	Silao	Urbano	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$974,779	\$974,779	\$974,779	\$974,779	\$974,779	\$974,779	\$974,779	94.25	00	Metros Cuadrados	300	0.00	94.00	Financieras: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400474	Reventación de La Calle Héro Obrero Colonia Obrero	2115-288	San Juan	Silao	Silao	Urbano	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,024,289	\$1,036,434	\$1,036,434	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financieras: se realizó con otro fondo / Física: se realizó con otro fondo / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400479	Reventación de La Calle Obrero de Silao Colonia Obrero	2115-289	San Juan	Silao	Silao	Urbano	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,370,453	\$1,375,651	\$1,375,651	\$994,204	\$994,204	\$994,204	\$994,204	72.53	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financieras: obra terminada con el SEDEI, SEINAT / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400263	Reventación de La Calle Obrero Obrero Colonia Obrero	2115-280	San Juan	Silao	Silao	Urbano	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,346,249	\$1,346,249	\$1,346,249	\$1,346,249	\$1,346,249	\$1,346,249	\$1,346,249	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financieras: recurso apartado programa habitos / Física: recursos cubiertos programa habitos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400249	Reventación de La Calle Tebechón	2115-2805	San Juan	Silao	Silao	Urbano	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$396,732	\$396,732	\$396,732	\$396,732	\$396,732	\$396,732	\$396,732	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financieras: obra terminada diciembre 2015 / Física: obra terminada diciembre 2015 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400276	Reventación de La Calle Nove Callejón Colonia Progreso	2115-331	San Juan	Silao	Silao	Urbano	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,342,147	\$1,342,147	\$1,342,147	\$745,000	\$701,900	\$701,900	\$701,900	52.28	00	Metros Cuadrados	400	0.00	52.00	Financieras: en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400397	Reventación de La Calle Nueva Callejón Colonia Progreso	2115-332	San Juan	Silao	Silao	Urbano	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$63,762	\$67,768	\$67,768	6.38	00	Metros Cuadrados	300	0.00	88.00	Financieras: en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400302	Construcción de Fachos Pisos	2115-290	San Juan	Silao	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$728,470	\$728,470	\$728,470	\$728,470	99.79	00	Vivienda	500	0.00	100.00	Financieras: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400356	Construcción de Sanitarios Con Biogas	2115-299	San Juan	Silao	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$6,004,371	\$6,004,371	\$6,004,371	\$5,974,497	\$5,939,599	\$5,939,599	\$5,939,599	98.88	00	Vivienda	700	0.00	98.00	Financieras: en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400387	Construcción de Cuartos Dormitorios	2115-300	San Juan	Silao	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,629,029	\$3,629,029	\$3,629,029	\$1,797,734	0	0	0	0.00	00	Vivienda	500	0.00	30.00	Financieras: sin avances / Física: sin avances / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400311	Equipamiento de Pajones Biológicos	2115-301	San Juan	Silao	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SESA PÚBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,855,044	\$1,855,044	\$1,855,044	\$1,751,092	\$1,751,092	\$1,751,092	\$1,751,092	94.40	00	Vivienda	500	0.00	100.00	Financieras: anticipo terminada el 100% / Física: anticipo terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A1310010400311	Construcción de Albergado Centro de Atención a El Conejillo	2115-335	San Juan	Silao	Conejillo	Urbano	Apoyaciones Federales	2004																		

Total: 224

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Comprometido	Devengado									Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
02A150200225982	Construcción de 10 Módulos de Sistema Tradicional De 1 Agua Alcantalado del Área Mac Tera. Agua Alcantalado del Área Mac Tera Con Clasificación de Concreto Armado En La Estructura Vigencia C.C.C. Y 10x10x391 Ubicados En	014.00.0202.1495.00.01	Jamaica	Silao	Cobertura Municipal	Aperturas Federales	2001 FOM	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDFU	Educación	En Ejecución								0.00					Financieras / Físicas / Registros: La entidad Federativa al momento no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
02A150200449321	Construcción de Techado Sanitario R/ Escuela número 244	015-005	Jamaica	Silao	El Saltillo	Rural	Aperturas Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	OSIA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución		150,000	150,000	150,000	145,073	124,000	124,000	124,000	45.30	00	Metros Cuadrados	1,134	0.00	45.00	Financieras: en proceso de ejecución / Físicas: en proceso de ejecución / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200449367	Construcción de Techado En Área De Superficie De Educación Física Del Jardín De Niños Están Santa	015-004	Jamaica	Silao	Silao	Urbano	Aperturas Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	OSIA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	2469,323	2469,323	2469,323	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financieras: sin avance / Físicas: sin avance / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200449385	Revertemiento de Camino Rural	015-033	Jamaica	Silao	Santa Fe de Guadalupe	Rural	Aperturas Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	OSIA PUBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	22,113,243	22,113,243	22,113,243	2,104,704	11,768,718	11,768,718	11,768,718	87.70	00	Kilometro lineal	326	0.00	100.00	Financieras: en proceso de cierre admin. / Físicas: en proceso de cierre administrativo / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200449407	Rehabilitación de Caminos Rurales En Pucos Socialistas	015-034	Jamaica	Silao	Provincia de Nayarit	Rural	Aperturas Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	OSIA PUBLICA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	2383,231	2383,231	2383,231	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro lineal	300	0.00	0.00	Financieras: sin avance / Físicas: sin avance / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200449428	Ampliación De Electrificación	015-047	Jamaica	Silao	Francisco	Urbano	Aperturas Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	SE	Urbanización	En Ejecución	2015	112,200	186,574	186,574	186,574	186,574	186,574	186,574	100.00	00	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financieras: RECUBRIMIENTO CONV. ES-070-12-15 / Físicas: RECUBRIMIENTO CONV. ES-070-12-15 / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200501060	Construcción De 1.0m x 1.0m x 2.0m E.E. En El Centro Comunal De La Zona De Clasificación De Concreto Armado. Incluye: Boleto, Paredón, En La Sección C.C.C. Y 10x10x224	015.41.0203.027.000.0	Jamaica	Silao	Silao	Urbano	Aperturas Federales	2007 FOM Infraestructura Educativa Básica	SEDFU	Educación	En Ejecución	2015	5669,217	5669,217	5669,217	5669,217	5485,328	5485,328	5485,328	85.30	00	Metros Cuadrados	811	0.00	86.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200501072	Construcción De Techado (20.0 x 30.0 METROS) PARA CÁMERA DE FOTOGRAFÍA, INCLUYE: BOLETO, DE LA SECCIÓN 2. INCLUYE: BOLETO, C.C.C. Y 10x10x276	015.41.0203.029.000.1	Jamaica	Silao	Silao	Urbano	Aperturas Federales	2007 FOM Infraestructura Educativa Básica	SEDFU	Educación	En Ejecución	2015	1,139,320	1,139,320	1,139,320	1,139,320	1,134,000	1,134,000	1,134,000	99.63	00	Metros Cuadrados	627	0.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200501089	Construcción De Techado (20.00 x 31.00 METROS) PARA CÁMERA DE FOTOGRAFÍA, INCLUYE: BOLETO, DE LA SECCIÓN 2. INCLUYE: BOLETO, C.C.C. Y 10x10x276	015.41.0203.032.000.0	Jamaica	Silao	Silao	Urbano	Aperturas Federales	2007 FOM Infraestructura Educativa Básica	SEDFU	Educación	En Ejecución	2015	1,185,839	1,185,839	1,185,839	1,185,839	1,183,197	1,183,197	1,183,197	99.34	00	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200501087	Construcción De Banda Perimetral Con Clasificación De Concreto Armado. Incluye: Boleto De Anclaje Metalizado, C.C.C. Y 10x10x244	015.41.0203.040.000.0	Jamaica	Silao	San José de Gracia	Rural	Aperturas Federales	2007 FOM Infraestructura Educativa Básica	SEDFU	Educación	En Ejecución	2015	2784,308	2784,308	2784,308	2784,308	2779,804	2779,804	2779,804	44.43	00	Metros Cuadrados	462	0.00	60.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200501114	Construcción De Banda Perimetral Con Clasificación De Concreto Armado. Incluye: Boleto De Anclaje Metalizado, C.C.C. Y 10x10x244	015.41.0203.048.000.0	Jamaica	Silao	Francisco	Urbano	Aperturas Federales	2007 FOM Infraestructura Educativa Básica	SEDFU	Educación	En Ejecución	2015	1,229,824	1,229,824	1,229,824	1,229,824	1,229,824	1,229,824	1,229,824	69.00	00	Metros Cuadrados	240	0.00	69.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200503938	Construcción De Sistema De Agua Potable Línea De Conexión, Puentes Y Lechales De Conexión, Igual En La Loc. De La Aldea, Niza, De Silao, Gto. (AB-02-0078-15)	02069PAIS15	Jamaica	Silao	La Aldea	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2700,133	2700,133	2700,133	2700,133	2536,930	2536,930	2536,930	76.49	00	Flechas	0	0.00	90.00	Financieras: / Físicas: la unidad de medida debe ser unidades de agua potable, el sistema solo da 22 opciones. Registros:
02A150200503945	Rehabilitación De Techo Falso A Base De Láminas De Fibrocemento Y Material Alcantalado De Polietileno Con Montón	015-027	Jamaica	Silao	Cobertura Municipal	Aperturas Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	OSIA PUBLICA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,408,444	1,408,444	1,408,444	1,408,444	99.20	00	Metros Cuadrados	1,350	0.00	100.00	Financieras: terminada / Físicas: terminada, convenio con subvenciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200503978	Ampliación De Red De Electrificación	015-049	Jamaica	Silao	Bajo de Bonillas	Urbano	Aperturas Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución	2015	1,245,834	1,231,347	1,231,347	1,231,347	1,231,347	1,231,347	1,231,347	100.00	00	Kilometro lineal	200	0.00	8.00	Financieras: RECUBRIMIENTO CONV. ES-070-12-15 / Físicas: RECUBRIMIENTO CONV. ES-070-12-15 / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200503987	Ampliación De Red De Electrificación	015-050	Jamaica	Silao	Bajo de Bonillas	Urbano	Aperturas Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución	2015	1,467,135	1,332,394	1,332,394	1,332,394	1,332,394	1,332,394	1,332,394	100.00	00	Kilometro lineal	150	0.00	11.00	Financieras: RECUBRIMIENTO CONV. ES-070-12-15 / Físicas: RECUBRIMIENTO CONV. ES-070-12-15 / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200503989	Ampliación De Red De Electrificación De Calle Requinto Colonia Moras De Agua	015-051	Jamaica	Silao	Silao	Urbano	Aperturas Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución	2015	1,176,400	1,118,720	1,118,720	1,118,720	1,118,720	1,118,720	1,118,720	100.00	00	Kilometro lineal	185	0.00	100.00	Financieras: RECUBRIMIENTO CONV. ES-070-12-15 / Físicas: RECUBRIMIENTO CONV. ES-070-12-15 / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200503992	Construcción De Red De Electrificación	015-052	Jamaica	Silao	San Juan de las Carreras	Rural	Aperturas Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución	2015	1,100,000	1,207,956	1,207,956	1,207,956	1,207,956	1,207,956	1,207,956	100.00	00	Kilometro lineal	300	0.00	6.00	Financieras: RECUBRIMIENTO CONV. ES-070-12-15 / Físicas: RECUBRIMIENTO CONV. ES-070-12-15 / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200503995	Ampliación De Red De Electrificación	015-053	Jamaica	Silao	La Guadalupe	Rural	Aperturas Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución	2015	117,000	115,443	115,443	115,443	115,443	115,443	115,443	100.00	00	Kilometro lineal	123	0.00	3.00	Financieras: RECUBRIMIENTO CONV. ES-070-12-15 / Físicas: RECUBRIMIENTO CONV. ES-070-12-15 / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A150200505842	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Láminas De Fibrocemento Material Alcantalado De Polietileno Con Montón. 11070040184	1912000059	Jamaica	Silao	Francisco	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	149,394	149,394	149,394	149,394	149,394	149,394	149,394	100.00	00	Vivienda	45	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registros:
02A150200505851	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Láminas De Fibrocemento Material Alcantalado De Polietileno Con Montón. 11070040184	1912000060	Jamaica	Silao	Bajo de Bonillas	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	124,500	124,500	124,500	124,500	124,500	124,500	124,500	100.00	00	Vivienda	75	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registros:
02A150200505858	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Láminas De Fibrocemento Material Alcantalado De Polietileno Con Montón. 11070040184	1912000061	Jamaica	Silao	Bajo de Bonillas	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	133,193	133,193	133,193	133,193	133,193	133,193	133,193	100.00	00	Vivienda	135	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registros:
02A150200505875	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Láminas De Fibrocemento Material Alcantalado De Polietileno Con Montón. Colonia Jopala	1912000067	Jamaica	Silao	Silao	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	117,349	117,349	117,349	117,349	117,349	117,349	117,349	100.00	00	Vivienda	35	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registros:
02A150200505878	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Láminas De Fibrocemento Material Alcantalado De Polietileno Con Montón. Colonia Plaza De La Luz	1912000068	Jamaica	Silao	Silao	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	136,370	136,370	136,370	136,370	136,370	136,370	136,370	100.00	00	Vivienda	10	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registros:
02A150200505860	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Láminas De Fibrocemento Material Alcantalado De Polietileno Con Montón. Colonia Amparito	1912000069	Jamaica	Silao	Silao	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	132,444	132,444	132,444	132,444	132,444	132,444	132,444	100.00	00	Vivienda	16	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registros:
02A1502005058410	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Láminas De Fibrocemento Material Alcantalado De Polietileno Con Montón. 11070040184	1912000080	Jamaica	Silao	Silao	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	114,400	114,400	114,400	114,400	113,970	113,970	113,970	100.00	00	Vivienda	34	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registros:
02A1502005058422	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Láminas De Fibrocemento Material Alcantalado De Polietileno Con Montón. Con Anclajes	1912000081	Jamaica	Silao	Silao	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	125,184	125,184	125,184	125,184	125,184	125,184	125,184	100.00	00	Vivienda	10	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registros:
02A1502005058435	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Láminas De Fibrocemento Material Alcantalado De Polietileno Con Montón. 11070040184	1912000082	Jamaica	Silao	La Aldea	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	1324,700	1324,700	1324,700	1324,700	1259,760	1259,760	1259,760	80.00	00	Vivienda	105	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registros:
02A1502005058450	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Láminas De Fibrocemento Material Alcantalado De Polietileno Con Montón. 11070040184	1912000083	Jamaica	Silao	Comayjilla	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	144,330	144,330	144,330	144,330	1278,830	1278,830	1278,830	80.00	00	Vivienda	220	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registros:
02A1502005058468	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Láminas De Fibrocemento Material Alcantalado De Polietileno Con Montón. 11070040184	1912000084	Jamaica	Silao	Los Rodríguez	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	180,394	180,394	180,394	180,394	144,700	144,700	144,700	80.00	00	Vivienda	85	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registros:
02A1502005058476	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Láminas De Fibrocemento Material Alcantalado De Polietileno Con Montón. 11070040184	1912000085	Jamaica	Silao	Colonia Buena Vista	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	1200,499	1200,499	1200,499	1200,499	1160,930	1160,930	1160,930	80.00	00	Vivienda	110	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registros:
02A1502005058488	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Láminas De Fibrocemento Material Alcantalado De Polietileno Con Montón. 11070040184	1912000086	Jamaica	Silao	Colonia Buena Vista	Urbano	Aperturas Federales	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	145,164	145,164	145,164	145,164	116,133	116,133	116,133	80.00	00	Vivienda	90	0.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registros:
02A150200																										

Total: 224

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
GD00130302023982	Instalación de 06 Módulos de Sistema Tradicional de 1 Agua Aliviado del Río Mac Tere. Agua Aliviado del Río Tule con Clorinación de Cloro y Filtro en La Estación Tratadora C.C.T. 11649391 Ubicada En	01	Jamaíca	Silao	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	2001 FOM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEFED	Educación	En Ejecución														Financieras / Físicas / Reintegradas: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
GD15150305030197	Construcción de Techado (17.5 x 30.0 Mts) Para Cobrir los Pabellones de la Escuela Benito Juárez con C.C.T. 11649391	01	Jamaíca	Silao	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	2007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEFED	Educación	En Ejecución	2015	\$1,042,760	\$1,042,760	\$1,042,760	\$1,042,760	\$765,800	\$765,800	\$765,800	73.45	00	Metros Cuadrados	462	0.00	73.00	Financieras / Físicas / Reintegradas: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GD15150305030241	Construcción de Techado (17.5 x 30.0 Mts) Para Cobrir los Pabellones de la Escuela Benito Juárez con C.C.T. 11649391	01	Jamaíca	Silao	Las Cimaas	Rural	Aportaciones Federales	2007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEFED	Educación	En Ejecución	2015	\$1,181,390	\$1,181,390	\$1,181,390	\$1,181,390	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	74	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegradas: SE SOLICITA VALIDACION
GD151503050306330	Centro de Información y Documentación (Bibliotecas)	0042	Jamaíca	Silao	San Juan de los Rios	Rural	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SICHOTEMBAHO	Educación	En Ejecución													Financieras / Físicas / Reintegradas: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
GD151503050306588	Equippamiento Del Centro De Información y Documentación (Bibliotecas)	0042	Jamaíca	Silao	San Juan de los Rios	Rural	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SICHOTEMBAHO	Educación	En Ejecución													Financieras / Físicas / Reintegradas: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
GD15150405030242	Programa Impulso Al Desarrollo De La Comunidad	0013-2011-FISE-37	Jamaíca	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	2003 FASE Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREFIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO GOBIERNO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,176,898	\$2,176,898	\$2,176,898	\$2,176,898	\$1,888,340	\$1,888,340	\$1,888,340	73.20	00	Lote	324	0.00	30.00	Financieras / Físicas / Reintegradas: SE ENVIA OBRERA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GD151504050303690	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon De La Huera	15/01800000271	Jamaíca	Silao	La Aldea	Urbano	Aportaciones Federales	2003 FASE Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SILAO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$226,627	\$226,627	\$226,627	\$226,627	\$135,868	\$135,868	\$135,868	60.00	00	Metros lineales	52	0.00	30.00	Financieras / Físicas / Reintegradas: SE ENVIA OBRERA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GD151504050304753	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario (Seguete Baja)	15/01800000309	Jamaíca	Silao	Franso	Urbano	Aportaciones Federales	2003 FASE Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREFIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	30.00	00	Metros lineales	92	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegradas: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GD151504050309813	Pavimentación De Repoblada De El Sublime	1	Jamaíca	Silao	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	00	00	00	0.00	00	Metros	173,024	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegradas: OBRERA EN PROCESO / Reintegradas: OBRERA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
GD15150406012440	Construcción De Muro Perimetral Con Rehabilitación Y Mant. Incluye Muebles, En La Escuelas De La Zona, C.C.T. 11649391	01	Jamaíca	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEFED	Educación	En Ejecución	2015	\$681,768	\$681,768	\$681,768	\$681,768	\$235,128	\$235,128	\$235,128	37.14	00	Metros Cuadrados	30	0.00	41.00	Financieras / Físicas / Reintegradas: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.